

Hitra 2 vindpark

NYHETSREV • UTBYGGING AV HITRA 2 VINDPARK

AUGUST 2019 # 5

Alle transporter ferdig

Som mange kanskje allerede har fått med seg gjennom media er alle transporter av turbindeler til Hitra 2 vindpark nå gjennomført. Det pågår nå bare intern transport av deler fra opplagsområdet ut til de enkelte turbinpunktene.



17 turbiner ferdig montert

I siste uke av juli var 17 turbiner ferdig montert. De siste 9 turbinene vil bli montert i løpet av de august.



Veltet kran

Kranen som veltet tidligere i sommer er nå fraktet bort. Alle masser som kunne være forurenset av olje og diesel er fjernet. Området vil nå bli arrondert med rene masser for revegetering.

Kraft levert på nettet

Etter hvert som grupper av turbiner er ferdig montert og testet vil de bli koplet på nettet. Første kWt ventes levert i begynnelsen av august. Alle turbinene og styringssystemene skal gjennom en grundig test før vindparken kan overleveres til driftsorganisasjonen.

Videre fremdrift



I løpet av høsten vil alle turbiner være montert, testet og satt i drift. Det gjenstår en del etterarbeid med opprydding og arrondering langs veier og rundt oppstillingsplasser. Kraner og annet utstyr skal demonteres og fraktes til Hitra kysthavn for videre transport.

Ferdsel i området

Det vil fortsatt være aktivitet med ferdigstilling av veier, transport av turbindeler samt kranarbeid ved montering av turbinene i anleggsområdet. Trafikk og besøk er av sikkerhetsmessige årsaker derfor ikke ønskelig. Veier og stier som

går inn i parken er skiltet med informasjon og kontaktnummer.

Utbyggingsprosjektet tar helse, miljø og sikkerhet alvorlig, og vi har som mål å ferdigstille anlegget uten personskader av noe slag.

Mer informasjon om vindparken og utbyggingen finner dere på www.fosenvind.no.

KONTAKT OSS:

Dersom du har spørsmål som gjelder utbyggingsaktivitetene, ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktpersoner i Statkrafts utbyggingsorganisasjon for Hitra 2 vindpark er:

Byggeleder
Svein Erik Totland
970 53 188

HMS-leder
Odd Joar Vevang
Mobil: +47 934 01 655

Kort om Hitra 2 vindpark

→ Produksjon (GWh)	290
→ Installert effekt (MW)	93,6
→ Byggestart	2017
→ Turbinmontasje	2019
→ Idriftsettelse	2019
→ Vindturbiner	26
→ Kommune	Hitra